

**Годовой отчет об исполнении плана деятельности Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства
Тульской области, финансового плана доходов и расходов
(бюджет) Фонда защиты прав граждан - участников долевого
строительства Тульской области и целевом использовании
полученных средств за 2020 год**

2021 г.

Общие положения

Согласно п.1.2. Порядка утверждения плана деятельности Фонда, финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, штатного расписания Фонда, размера фонда оплаты труда работников Фонда, утвержденного Постановлением правительства Тульской области от 08 октября 2019 года № 473 "О создании фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области" протоколом Совета Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области (далее – Фонд) № 4 от 23 декабря 2019 года утверждён план деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее – План).

Мероприятиями, проведёнными до отчетной даты и включенными в План, являются следующие события.

1. 25 декабря 2019 года на заседании наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (далее – ППК) принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ЖК «Времена Года» (строительный адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица Восточная, дома 9, 11, 12) в сумме не более 299,8 млн. рублей и «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, дома 12 и 23) в сумме не более 747 млн. рублей.

2. С целью урегулирования обязательств ООО «СК Фаворит» перед участниками долевого строительства и получения финансирования в сумме 1 046 729 545 рублей для завершения строительства объектов 3-й очереди ЖК «Времена Года» и «1-й Юго-Восточный микрорайон» 31 декабря 2019 года заключено соглашение №ФЗП-28/447-19 о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «СК Фаворит» между ППК и Фондом.

Выполнение плановых мероприятий

В 2020 году Фондом выполнены следующие мероприятия по реализации Плана.

16 января 2020 года получено решение Совета Фонда об одобрении сделки, связанной с возможностью приобретения Фондом имущества, стоимость которого превышает 20 миллионов рублей, а именно: приобретение прав ООО «СК Фаворит» на земельные участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями, в том числе объектами незавершёнными строительства по адресам: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица Восточная, дома 9, 11, 12 и г. Тула, улица Новомосковская, дома 12 и 23.

20 января 2020 года для получения финансирования с целью погашения судебных расходов открыт расчётный счет в АО «Банк ДОМ.РФ».

21 января 2020 года Фондом в Арбитражный суд Тульской области было направлено заявление о намерении стать приобретателем земельного участка площадью 10 516,00 кв. м. с кадастровым номером 71:14:030501:1413, расположенного по адресу: г. Тула, Центральный район, 1-й Юго-Восточный микрорайон, принадлежащего ООО «СК Фаворит» на праве аренды на основании соглашения от 28 марта 2016 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 11 декабря 2013 года №30Ц3079; земельного участка площадью 8869,00 кв. м. с кадастровым номером 71:14:030501:1417, расположенного по адресу: г. Тула, Центральный район, 1-й Юго-Восточный микрорайон, принадлежащего ООО «СК Фаворит» на праве аренды на основании соглашения от 28 марта 2016 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 11.12.2013 №30Ц3075; земельного участка площадью 9602 кв. м. с кадастровым номером 71:14:030501:5815, принадлежащего ООО «СК Фаворит» на основании договора купли-продажи земельного участка от 27 июня 2012, со всеми неотделимыми улучшениями на указанных земельных участках (в том числе объектами незавершенного строительства д.9, д.11, д. 12

ул. Восточная, сельское поселение Ильинское, Ленинского района, Тульской области и д. 12, д. 23 улица Новомосковская, г. Тула), прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, с целью исполнения обязательств ООО «СК Фаворит» перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства в рамках дела А68-7672/2019.

Погашение требований кредиторов I и II очереди путем перевода денежных средств на специальный банковский счет, открытый конкурсным управляющим ООО «СК Фаворит», не потребовалось.

13 февраля 2020 года Арбитражный суд Тульской области вынес определение (резюльтивная часть, в полном объеме определение изготовлено 17 февраля 2020 года) об удовлетворении заявления о намерении и передаче прав на следующие объекты имущества: земельный участок площадью 8869,00 кв. м. с кадастровым номером 71:14:030501:1417, расположенный по адресу: г. Тула, Центральный район, I Юго-Восточный микрорайон, принадлежащий ООО «СК Фаворит» на праве аренды на основании соглашения от 28 марта 2016 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 11 декабря 2013 года №30Ц3075; земельный участок площадью 9602 кв. м. с кадастровым номером 71:14:030501:5815, принадлежащий ООО «СК Фаворит» на основании договора купли-продажи земельного участка от 27 июня 2012 года, со всеми неотделимыми улучшениями на указанных земельных участках (в том числе объектами незавершенного строительства), прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, с целью исполнения обязательств ООО «СК Фаворит» перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства в рамках дела № А68-7672/2019.

Таким образом, 17 февраля 2020 года права на достройку переданы на следующие объекты:

- ЖК «Времена года» (строительный адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица Восточная, дома 9, 11, 12);

- ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 23).

11 марта 2020 года между Фондом и конкурсным управляющим ООО «СК Фаворит» Новиковым П.В. заключен договор передачи земельных участков с кадастровыми номерами 71:14:030501:1417 и 71:14:030501:5815 с находящимися на них объектами незавершенного строительства: ЖК «Времена года» (строительный адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица Восточная, дома 9, 11, 12) и ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 23).

19 марта 2020 года между Фондом и ЗАО «ТулаЦентрПроект» были заключены договоры №№3,4,5 на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей и передачу исключительных (неисключительных прав) в отношении домов №№9,11,12 ЖК «Времена года».

08 апреля 2020 года на основании определения Арбитражного суда Тульской области от 17 февраля 2020 года и договора передачи земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика от 11 марта 2020 года Фондом была произведена государственная регистрация прав на земельные участки с кадастровыми номерами 71:14:030501:1417 и 71:14:030501:5815.

21 апреля 2020 года между Фондом и Государственным учреждением капитального строительства «ТулоблУКС» (далее – ГУКС «ТулоблУКС») был заключен договор № ТЗ-9-20 на выполнение функций технического заказчика.

29 апреля 2020 года подготовлены технические планы на объекты незавершенного строительства ЖК «Времена года» (строительный адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица

Восточная, дома 9, 11, 12) и ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 23).

30 апреля 2020 года между Фондом и ООО «Лаборатория строительных технологий» заключен договор № 11 на выполнение работ по инструментальному и техническому обследованию строительных конструкций и инженерных сетей объекта: 1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы, д.23.

14 мая 2020 года объекты незавершенного строительства ЖК «Времена года» (строительный адрес Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица Восточная, дома 9, 11, 12) и ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 23) зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет в Росреестре.

18 мая 2020 года на основании разработанной технической документации ГУКС «ТулобЛУКС» между Фондом и ЗАО «ТулаЦентрПроект» был заключен договор на выполнение изыскательских работ и работ по проектированию объекта «1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоквартирный жилой дом №23 со встроенными помещениями общественного назначения».

02 июня 2020 года на основании разработанной технической документации ГУКС «ТулобЛУКС» между Фондом и ООО «Мещерская Акварель» был заключен договор на выполнение изыскательских работ и работ по проектированию объекта «Единый недвижимый комплекс жилья застройка «Времена года» (3-я очередь строительства. Дома №№ 9, 11, 12), расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское.

03 июня 2020 Арбитражный суд Тульской области вынес определение (резюлютивная часть, в полном объеме определение изготовлено 05 июня 2020 года) об удовлетворении заявления Фонда о намерении стать приобретателем прав на земельный участок площадью 10 516,00 кв. м с кадастровым номером

71:14:030501:1413, расположенного по адресу: г. Тула, Центральный район, I Юго-Восточный микрорайон, принадлежащего ООО «СК Фаворит» на праве аренды на основании соглашения от 28 марта 2016 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 11 декабря 2013 года №30Ц3079, со всеми неотделимыми улучшениями на указанных земельных участках (в том числе объектами незавершенного строительства), прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, с целью исполнения обязательств ООО «СК Фаворит» перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства в рамках дела № А68-7672/2019.

Фонду переданы права на достройку ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 12).

30 июня 2020 года между Фондом и конкурсным управляющим ООО «СК Фаворит» Новиковым П.В. был заключен договор передачи земельного участка с кадастровым номером 71:14:030501:1413 с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 12).

10 июля 2020 года на основании определения Арбитражного суда Тульской области от 05 июня 2020 года и договора передачи земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика от 30 июня 2020 года, Фондом была произведена государственная регистрация права на земельный участок с кадастровым номером 71:14:030501:1413.

17 августа 2020 года на основании разработанной технической документации ГУКС «ТулоблУКС» между Фондом и ЗАО «ТулаЦентрПроект» был заключен договор на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей, изыскательских работ, работ по проектированию объекта «1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы.

Многоквартирный жилой дом №12 со встроенными помещениями общественного назначения».

19 августа 2020 года подготовлен технический план на объект незавершенного строительства ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, д. 12).

30 августа 2020 года объект незавершенного строительства ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская д. 12) зарегистрирован и поставлен на кадастровый учет в Росреестре.

16 ноября 2020 года Фондом получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ ТО "Управление экспертизы" в отношении объекта «1-й Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоквартирный жилой дом №23 со встроенными помещениями общественного назначения».

21 ноября 2020 года Фондом был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение функции генерального подрядчика по завершению строительства объекта «1-й Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоквартирный жилой дом №23 со встроенными помещениями общественного назначения», по результатам которого Фондом 21 декабря 2020 года заключен договор на выполнение генподрядных работ по завершению строительства объекта: «1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоквартирный жилой дом №23 со встроенными помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Тула, Центральный район, 1-ый Юго-Восточный микрорайон с единственным участником открытого конкурса Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7724299885, КПП 772401001, ОГРН 1157746021674, почтовый адрес: 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.22, корп.1).

26 ноября 2020 года Фондом получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ ТО

"Управление экспертизы" в отношении объекта «Единый недвижимый комплекс жилая застройка "Времена года" (3-я очередь строительства. Дома №№ 9,11,12), расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское».

28 ноября 2020 года Фондом был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение функции генерального подрядчика по завершению строительства объекта «Единый недвижимый комплекс жилая застройка "Времена года" (3-я очередь строительства. Дома №№ 9,11,12), расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское», по результатам которого Фондом 28 декабря 2020 года заключен договор на выполнение генподрядных работ по завершению строительства объекта: «Единый недвижимый комплекс жилая застройка «Времена года» (3-я очередь строительства. Дома №№ 9, 11, 12), расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское с Обществом с ограниченной ответственностью «МАРТИНСТРОЙ» (ИНН 7708567079, КПП 770801001, ОГРН 1057747422523, адрес: 107140, г. Москва, переулок 3-й Новый, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. II, каб. 3).

16 декабря 2020 года, после завершения работ по проектированию, Фондом получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ ТО "Управление экспертизы" в отношении объекта «1-й Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоквартирный жилой дом №12 со встроенными помещениями общественного назначения».

16 декабря 2020 года Фондом был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение генподрядных работ по завершению строительства объекта: «1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоквартирный жилой дом №12 со встроенными помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Тула, Центральный район, 1-ый Юго-Восточный микрорайон.

23 декабря 2020 года между Фондом и ГУКС «ТулоблУКС» заключен договор на выполнение функций технического заказчика №ТЗ(СМР)-192-20 по завершению строительства объектов ЖК «Времена Года» (строительный адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, улица Восточная, дома 9, 11, 12) и «1-й Юго-Восточный микрорайон» (строительный адрес: г. Тула, улица Новомосковская, дома 12 и 23), а именно на осуществление строительного контроля, сопровождения строительных работ, приемку выполненных работ и т.д.

Влияние на соблюдение сроков исполнения Плана в 2020 году оказали ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией (Указы Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"), а именно ограничения в работе Арбитражного суда Тульской области и многофункциональных центров, отсутствие свободного межрегионального передвижения и т.д.

Однако, существенного отставания от плановых сроков выполнения мероприятий не наблюдается.

Включение Фонда в реестр требований кредиторов

ООО «СК Фаворит»

В связи с тем, что стоимость прав, переданных Фонду на земельные участки с кадастровыми номерами 71:14:030501:1413, 71:14:030501:1417 и 71:14:030501:5815 с находящимися на них объектами незавершенного строительства меньше, чем совокупный размер требований участников

строительства, включенных в реестр требований участников строительства в рамках дела № А68-7672/2019, Фондом 05 июня 2020 года в Арбитражный суд Тульской области было направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО СК «Фаворит» на сумму 517 033 294,21 руб.

12 августа 2020 года заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО СК «Фаворит» на сумму 517 033 294,21 руб. удовлетворено. Фонд включен в четвертую очередь реестра требований кредиторов.

Фондом принято участие в одном собрании кредиторов.

Органы управления Фонда

По состоянию на 31 декабря 2020 года органами управления Фондом являются:

1. Высший коллегиальный орган управления Фонда: Совет Фонда, состав которого утверждён распоряжением правительства Тульской области от 08 октября 2019 года № 717-р:

- | | |
|---|---|
| Лопухов
Константин
Константинович | - министр строительства Тульской области, председатель Совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области |
| Мусяенко
Павел Викторович | - начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области |
| Позднов
Андрей Александрович | - заместитель председателя комитета - начальник отдела организации правовой деятельности органов исполнительной власти государственно-правового комитета Тульской области |
| Федоров
Николай Петрович | - исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» |

Кузнецов Михаил
Вадимович - заместитель министра - директор
департамента жилищной политики
министерства строительства Тульской
области, секретарь Совета Фонда защиты
прав граждан -участников долевого
строительства Тульской области

2. Надзорный орган: попечительский совет Фонда, состав которого
утверждён распоряжением правительства Тульской области от 08 октября 2019
года №717-р:

Шерин
Валерий Витальевич - первый заместитель Губернатора Тульской
области - председатель правительства
Тульской области

Шевченко
Элеонора Викторовна - заместитель председателя правительства
Тульской области, координирующий и
контролирующий деятельность
министерства строительства Тульской
области

Климов
Александр Евгеньевич - министр финансов Тульской области

Архипова
Наталья Александровна - председатель государственно-правового
комитета Тульской области

Колмыков
Олег Алексеевич - президент Ассоциации "Саморегулируемая
организация "Строители Тульской области"

Кочетков
Геннадий Александрович - председатель комиссии по вопросам ЖКХ,
транспорту и дорожному хозяйству
Общественной палаты Тульской области

3. Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет
единоличный исполнительный орган Фонда - директор, который подотчетен
Совету Фонда.

Директор Фонда избирается Советом Фонда сроком на три года.
Трудовой договор с директором Фонда подписывается Председателем Совета

Фонда. С 14 октября 2019 года по настоящее время директором Фонда является Иващенко А.Ю.

Сформирован штат сотрудников в количестве пяти человек.

Целевое использование полученных средств

Согласно п. 2.5 Порядка утверждения плана деятельности Фонда, финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, штатного расписания Фонда, размера фонда оплаты труда работников Фонда, утвержденного Постановлением правительства Тульской области от 08 октября 2019 года №473 "О создании фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области" протоколом Совета Фонда № 4 от 23 декабря 2019 года утвержден финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда на 2020 год (изменения были внесены протоколом Совета Фонда №3 от 15 июня 2020 года). Он предусматривает в качестве источников доходов - имущественный взнос Тульской области в размере 15 000 000 рублей 00 копеек и статьи административно-хозяйственных расходов: оплата труда и начисления- 5 735 310 рублей 00 копеек, приобретение услуг – 9 937 362 рублей 94 копейки, приобретение основных средств - 0 рублей, хозяйственные расходы – 550 000 рублей 00 копеек, прочие расходы 1 700 000 рублей 00 копеек и налоги и сборы 1 700 000 рублей 00 копеек. Финансирование текущей административно-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется за счет средств бюджета Тульской области.

С целью предоставления Фонду субсидии в виде имущественного взноса Тульской области в целях финансового обеспечения расходов Фонда по осуществлению административно-хозяйственной деятельности заключено соглашение между Министерством строительства Тульской области и Фондом № 34 от 21 апреля 2020 года на сумму 15 000 000 рублей 00 копеек. Указанная субсидия в полном объеме получена Фондом 06 мая 2020 года.

Исполнение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда в 2020 году в расходной части (Приложение №1 к настоящему отчету) составило: 7 872 713 рублей 62 копейки: из них - 3 500 188 рублей 98 копеек на оплату труда и начисления (в том числе: 2 691 517 рублей 84 копейки на выплаты персоналу; 808 671 рублей 14 копеек на уплату налогов, сборов и иных платежей); - 4 207 869 рублей 52 копейки на закупку работ и услуг; - 145 631 рублей 60 копеек на закупку хозяйственных расходов (закупка бумаги, канцтоваров); - 19 023 рубля 52 копейки на закупку прочих расходов. Остаток субсидии на 31 декабря 2020 года составил 11 749 959 рублей 32 копейки и будет направлен на те же цели в 2021 году.

Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года прилагается (Приложение №2 к настоящему отчету).

По состоянию на 31 декабря 2020 года значение показателей результативности предоставления субсидии, а именно «Просроченная кредиторская задолженность, связанная с обеспечением хозяйственной деятельности Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области» - «0» достигнуто.

Приложение №1 к годовому отчету
 об исполнении плана деятельности
 Фонда защиты прав граждан-
 участников долевого строительства
 Тульской области, финансового
 плана доходов и расходов (бюджет)
 Фонда защиты прав граждан-
 участников долевого строительства
 Тульской области и целевом
 использовании полученных средств
 за 2020 год

**Исполнение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда в 2020 году в
 расходной части**



	Статьи расходов	План расходов, руб.	Факт расходов, руб.	Экономия, руб
1.	Административно-хозяйственные расходы, в т.ч.	17 922 672,94	7 872 713,62	10 049 959,32
1.1.	Оплата труда и начисления	5 735 310,00	3 500 188,98	2 235 121,02
	Налоги и сборы			0,00
1.2.	Приобретение услуг	9 937 362,94	4 207 869,52	5 729 493,42
1.3.	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
1.4.	Хозяйственные расходы	550 000,00	145 631,60	404 368,40
1.5.	Прочие расходы	1 700 000,00	19 023,52	1 680 976,48
2.	Налоги и сборы	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	ИТОГО:	19 622 672,94	7 872 713,62	11 749 959,32

Приложение №2 к годовому отчету об исполнении плана деятельности Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Тульской области, финансового плана доходов и расходов (бюджет) Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Тульской области и целевом использовании полученных средств за 2020 год

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства		Дата (год, месяц, число)	Коды		
Организация	<u>Тульской области</u>	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2020	12	31
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	94233348		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Фонды / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	7107133870		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	64.99		
			70400	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 623	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	15 000	7051
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	15 000	7051
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7 708)	-596
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 500)	-442
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(4 208)	-154
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(146)	-1832
	Прочие	6350	(19)	-
	Всего использовано средств	6300	(7 873)	-2428
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	11 750	4623


 Директор Ивашченко А.Ю.

 Главный бухгалтер Фирюлина Ю.В.

